

监理日志（ ）

日期：2020 年 08 月 26 日

天气：阴

星期：三

气温：21—26℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位： 升压站 1、巡查施工现场一切正常。 2、旁站 9#、15#风机基础灌注桩混凝土浇筑一切正常。 3、旁站 11#风机箱变基础及防火墙混凝土浇筑。	
施 工 情 况	施工单位 誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 西格码电气股份 有限公司	施工内容及进度 1、升压站 GIS、主变导线安装。 2、15#风机基础灌注桩混凝土浇筑完成。 3、9#风机基础灌注桩混凝土浇筑完成 2 根。 4、11#风机箱变基础及防火墙混凝土浇筑完成。
其 他 事 项	1. 施工现场安全技术交底已落实到位。 2. 施工现场无安全事故。	
本日现场监理工作人员		郭俊兴 徐文平 李大超
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴