

监理日志（ ）

日期：2020年08月31日

天气：晴

星期：一

气温：19—30℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	<p>施工部位：风机基础、升压站</p> <p>1、巡查升压站及指导 12#锚栓安装一切正常。</p> <p>2、旁站 9#风机基础灌注桩混凝土浇筑、5#风机基础垫层混凝土浇筑一切正常。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 西格码电气股份 有限公司	1、升压站 TP 安装完成。 2、9#风机基础灌注桩混凝土浇筑完成 1 根。 3、5#风机基础垫层混凝土浇筑完成。 4、12#风机基础锚栓安装完成 50%。
其 他 事 项	1. 施工现场安全技术交底已落实到位。 2. 施工现场无安全事故。	
本日现场监理工作人员	郭俊兴 徐文平 李大超	
记录人：徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴	