

监理日志（ ）

日期：2020 年 09 月 03 日

天气：晴

星期：四

气温：16—26℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：风机基础 1、巡查 12#风机基础施工现场发现个别工人未正确佩戴安全冒，现场已完成整改要求。 2、其他施工现场一切正常。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 西格码电气股份 有限公司	1、12#风机基础锚栓安装完成。 2、5#风机基础锚栓安装完成。 3、9#风机基础灌注桩混凝土浇筑完成。 4、7#风机基础打桩机、钢筋进场进行场地布置。
其 他 事 项	1. 施工现场安全技术交底已落实到位。	
本日现场监理工作人员		徐文平 郭俊兴 李大超
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴