

监理日志（ ）

日期：2020年09月07日

天气：晴

星期：一

气温：19—32℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：风机基础 1、巡查7#施工现场发现钢筋切割机保护罩未安装，现场停止施工施工单位按要求安装保护罩完成后正常施工。 2、巡查其他施工现场一切正常。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 西格码电气股份 有限公司	1、12#风机基础钢筋制作。 2、7#风机基础灌注桩开挖及钢筋制作、绑扎。
其 他 事 项	1. 施工现场安全技术交底已落实到位。	
本日现场监理工作人员		徐文平 郭俊兴 李大超
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴