

监理日志（ ）

日期：2020 年 09 月 11 日

天气：晴

星期：五

气温：17—25℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：风机基础 1、巡查施工现场一切正常。	
施 工 情 况	施工单位 誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 西格码电气股份 有限公司	施工内容及进度 1、12#风机基础钢筋制作、绑扎。 2、15#风机基础破除桩头完成 50%。 3、7#风机基础灌注桩混凝土浇筑完成 3 根，总完成 8 根。
其 他 事 项	1. 施工现场安全技术交底已落实到位。	
本日现场监理工作人员		徐文平 李大超
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴