

监理日志 ()

日期: 2020年 09月 14日

天气: 晴

星期: 一

气温: 18—27℃

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 风机基础 1、现场检查 5#基础钢筋制作帮扎一切正常。 2、旁站 9#风机基础开槽并记录。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 西格码电气股份 有限公司	1、15#风机基础处理 5 根个别部位灌注桩保护层不足问题。 2、5#风机基础底板筋制作、绑扎。 3、9#风机基础开槽完成 30%。 4、12#风机基础模板安装完成 30%。
其 他 事 项	1. 施工现场安全技术交底已落实到位。	
本日现场监理工作人员	徐文平 李大超 黎建光	
记录人: 徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 黎建光	