

监理日志（ ）

日期：2020 年 09 月 18 日

天气：晴

星期：五

气温：11—26℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：7#、9#、15#风机基础及厂区配电电缆敷设 1、巡查施工现场发现 7#风机基础消防器材灭火器失效，现场已要求施工单位更换完成。 2、旁站 7#风机基础灌注桩混凝土浇筑并记录。 3、巡查厂区配电施工现场一切正常。 4、组织召开监理例会并记录。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有限公司 众森建设集团有限公司	1、9#、15#风机基础灌注桩大小应变试验完成。 2、7#风机基础灌注桩混凝土浇筑完成 4 根（总完成 16 根）。 3、厂区配电电缆敷设。
其 他 事 项	1、现场安全技术交底已完成。 2、对巡查发现的问题已口头要求施工单位整改到位。	
本日现场监理工作人员		徐文平 李大超 黎建光
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：黎建光