

监理日志（ ）

日期：2020 年 09 月 21 日

天气：晴

星期：一

气温：15—26℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：7#、15#风机基础及厂区配电电缆敷设 1、巡查施工现场发现问题已下达监理工程师通知单一份：ZHJL-TZD-022。 2、旁站 7#风机基础灌注桩混凝土浇筑并记录。 3、监理工程师指导 15#风机基础锚栓安装。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有限公司 众森建设集团有限公司	1、7#风机基础灌注桩混凝土浇筑完成 5 根（总完成 30 根）。 2、16#至 17#风机场区配电电缆敷设完成 150 米。 3、15#风机基础锚栓安装完成。
其 他 事 项	1、现场安全技术交底已完成。	
本日现场监理工作人员		徐文平 李大超 黎建光
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：黎建光