

监理日志（ ）

日期：2020年09月22日

天气：晴

星期：二

气温：16—25℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	<p>施工部位：7#、9#、15#风机基础及厂区配电电缆敷设</p> <p>1、巡查施工现场一切正常。</p> <p>2、旁站7#风机基础灌注桩混凝土浇筑并记录。</p> <p>3、审查升压站施工单位竣工资料。</p> <p>4、审查吊装施工单位进场资金审批。</p> <p>5、3#灌注桩钢筋进场检查规格型号、厂家资质、合格证情况完整齐全。</p>	
施 工 情 况	<p>施工单位</p> <p>誉海建设工程有 限公司</p> <p>众森建设集团有 限公司</p>	<p>施工内容及进度</p> <p>1、7#风机基础灌注桩混凝土浇筑完成4根（总完成34根）。</p> <p>2、16#至17#风机场区配电电缆敷设完成300米。</p> <p>3、15#风机基础接地环网焊接完成。</p> <p>4、9#风机基础碎石铺设完成。</p> <p>5、3#风机基础灌注桩钢筋进场。</p>
其 他 事 项	<p>1、现场安全技术交底已完成。</p>	
本日现场监理工作人员	徐文平 李大超 黎建光	
记录人：徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：黎建光	