

## 监理日志（ ）

日期：2020年09月23日

天气：雨

星期：三

气温：15—21℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：7#至9#、场区配电电缆敷设  1、巡查施工现场一切正常。 2、旁站7#风机基础灌注桩混凝土浇筑并记录。 3、下午下雨整理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司  众森建设集团有 限公司	1、7#风机基础灌注桩混凝土浇筑完成2根（总完成36根）。 2、16#至17#风机场区配电电缆敷设完成200米。 3、9#风机基础处理灌注桩保护层不足问题。 4、8#风机基础平台回填。
其 他 事 项	1、现场安全技术交底已完成。	
本日现场监理工作人员	徐文平 李大超 黎建光	
记录人：徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：黎建光	