

监理日志（ ）

日期：2020 年 09 月 25 日

天气：晴

星期：五

气温：13—23℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：5#、9#、12#风机基础 1、巡查施工现场一切正常。 2、旁站 12#风机基础混凝土浇筑并记录，一切正常。 3、现场监督施工单位 9#风机基础锚栓安装情况。 4、现场指导监督 5#风机基础钢筋绑扎，一切正常。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司	1、9#风机基础锚栓安装。 2、12#风机基础混凝土浇筑完成。 3、5#风机基础钢筋绑扎完成底板筋。 4、16#至 17#风机电缆敷设完成 150 米。
其 他 事 项	1、现场安全技术交底已完成。 2、检查 12#混凝土塌落度、商混标号及施工方案符合要求。	
本日现场监理工作人员		徐文平 李大超 黎建光
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：黎建光