

监理日志（ ）

日期：2020年09月30日

天气：晴

星期：三

气温：12—21℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：12#、15#风机基础	
	1、节前安全专项检查并记录。 2、检查12#风机基础模板拆除，针对发现的问题已要求施工单位出具修补方案。 3、全天指导15#风机基础钢筋绑扎。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有限公司 众森建设集团有限公司	1、15#风机基础钢筋制作、绑扎底板筋完成50%。 2、12#风机基础模板拆除完成。
其 他 事 项	1、现场安全技术交底已完成。 2、安全专项检查整改项已发施工单位限期整改完成。	
本日现场监理工作人员		徐文平 李大超 黎建光
记录人：徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：黎建光	