

监理日志（ ）

日期：2020 年 10 月 04 日

天气：晴

星期： 日

气温：9—19℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：2#、5#、15#风机基础 1、巡查施工现场一切正常。 2、旁站 2#风机基础灌注桩混凝土浇筑情况，一切正常。 3、旁站 5#风机基础混凝土浇筑，（早 05 点至晚 18 点）一切正常。 4、下达监理工程师通知单一份 ZHJL-TZD-024；关于施工现场安全的相关事宜。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司	1、5#风机基础混凝土浇筑完成。 2、2#风机灌注桩钻孔、钢筋笼制作安装、混凝土浇筑完成 3 根。 3、场区配电电缆敷设。 4、15#风机基础钢筋绑扎完成。
其 他 事 项	1、现场安全技术交底已完成。 2、关于施工现场安全问题相关落实情况详见监理工程师回复单	
本日现场监理工作人员		徐文平 李大超 黎建光
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：黎建光