

监理日志（ ）

日期：2020 年 10 月 08 日

天气：晴

星期：四

气温：10—21℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：3#、15#、9#风机基础 1、巡查施工现场发现 3#施工作业面未按要求进行场地布置已下达监理工程师通知单一份 ZHJL-TZD-025。 2、其他施工作业面一切正常。 3、旁站 3#风机基础灌注桩混凝土浇筑情况，一切正常。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有限公司 众森建设集团有 限公司	1、9#风机基础钢筋制作绑扎完成。 2、3#风机灌注桩钻孔、钢筋笼制作安装、混凝土浇筑完成 4 根（共 4 根）。 3、15#风机基础模板安装。 4、场区配电电缆敷设。
其 他 事 项	1、现场安全技术交底已完成。	
本日现场监理工作人员		徐文平 李大超 黎建光
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：黎建光