

监理日志（ ）

日期：2020 年 10 月 12 日

天气：晴

星期：一

气温：3—18℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：3#、17#风机基础、场区配电 1、巡查施工现场一切正常。 2、旁站 3#风机基础灌注桩混凝土浇筑情况，一切正常。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有限公司 众森建设集团有 限公司	1、16#、17#风机灌浆基础顶面进行凿毛处理。 2、3#风机灌注桩钻孔、钢筋笼制作安装、混凝土浇筑完成 4 根（共 20 根）。 3、场区配电电缆敷设。
其 他 事 项	1、现场安全技术交底已完成。	
本日现场监理工作人员		徐文平 李大超 黎建光
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：黎建光