

监理日志（ ）

日期：2020 年 10 月 15 日

天气：晴

星期：四

气温：6—20℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：3#、7#、9#风机基础 1、巡查施工现场一切正常。 2、旁站 3#风机基础灌注桩混凝土浇筑情况，一切正常。 3、参加建设单位组织的安全资料检查。 4、检查施工现场的安全防护措施。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司	1、9#风机基础模板安装完成。 2、3#风机灌注桩钻孔、钢筋笼制作安装、混凝土浇筑完成 4 根（共 33 根）。 3、7#风机基础开挖完成 30%。
其 他 事 项	1、现场安全技术交底已完成。 2、落实施工现场安全防护措施，针对施工现场的特点进行检查，发现 7#风机基础土方开挖存在边坡 1-3 米内堆土高度大于 1.5 米，未进行放坡等，现场已口头要求施工单位进行整改。	
本日现场监理工作人员		徐文平 李大超 黎建光
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：黎建光