

监理日志（ ）

日期：2020 年 10 月 16 日

天气：晴

星期：五

气温：6—20℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：3#、7#、9#风机基础 1、巡查施工现场一切正常。 2、旁站 3#风机基础灌注桩混凝土浇筑情况，一切正常。 3、参加建设单位组织的安全会议。 4、旁站 7#风机基础开挖，一切正常。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司	1、2#风机灌注桩钢筋笼制作完成。 2、3#风机灌注桩钻孔、钢筋笼制作安装、混凝土浇筑完成 5 根（共 38 根）。 3、7#风机基础开挖完成。
其 他 事 项	1、现场安全技术交底已完成。 2、7#风机基础土方开挖存在边坡 1-3 米内堆土高度大于 1.5 米，未进行放坡等，已按要求进行整改完成。	
本日现场监理工作人员		徐文平 李大超 黎建光
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：黎建光