

## 监理日志（ ）

日期：2020年10月18日

天气：晴

星期： 日

气温：4—21℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	<p>施工部位：2#、9#、8#风机基础</p> <p>1、巡查施工现场一切正常。</p> <p>2、旁站 9#风机基础混凝土浇筑情况，一切正常，现场检测混凝土塌落度 200、商混 C400F100 防腐阻锈，共使用总量 452m<sup>3</sup>，。</p> <p>3、旁站 8#风机基础灌注桩混凝土浇筑情况，发现桩顶高层不符合要求，现场已通知施工单位负责人高总及业主单位到场。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司  众森建设集团有 限公司	1、9#风机基础混凝土浇筑完成。 2、8#风机基础开钻施工。
其 他 事 项	1、现场安全技术交底已完成。	
本日现场监理工作人员	徐文平 李大超 黎建光	
记录人：徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：黎建光	