

监理日志（ ）

日期：2020年10月22日

天气：晴

星期：四

气温：5—16℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：8#、场区配电风机基础 1、巡查施工现场发现 2#施工现场临时用电不符合要求，根据业主单位管理制度进行考核。 2、整理项目安全资料，迎接业主单位安全大检查。 3、旁站 2#灌注桩基础垫层混凝土浇筑，一切正常。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有限公司 众森建设集团有 限公司	1、7#基础垫层混凝土浇筑完成。 2、5#基础凿毛处理。 3、场区配电电缆敷设。 4、9#基础模板拆除。 5、2#灌注桩基础混凝土浇筑完成 6 根（共完成 17 根）。
其 他 事 项	1、现场安全技术交底已完成。	
本日现场监理工作人员		徐文平 李大超 黎建光
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：黎建光