

监理日志（ ）

日期：2020年10月30日

天气：晴

星期：五

气温：1—17℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：3#、7#、8#风机基础、场区配电电缆敷设 1、巡查施工现场发现一切正常。 2、旁站 8#灌注桩基础混凝土浇筑，一切正常。 3、组织召开监理例会并记录。	
施 工 情 况	施工单位 誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司	施工内容及进度 1、场区配电电缆敷设。 2、8#灌注桩基础混凝土浇筑完成 5 根（共完成 37 根）。 3、3#基础垫层混凝土浇筑完成。 4、7#基础钢筋制作绑扎。
其 他 事 项	1、现场安全技术交底已完成。	
本日现场监理工作人员		徐文平 李大超 黎建光
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发