

监理日志（ ）

日期：2020年11月09日

天气：晴

星期：一

气温：5—17℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：2#、3#、5#、9#风机基础 1、巡查施工现场发现 9#基础防火墙混凝土浇筑工人未佩戴安全带，现场已要求工人暂停施工，加强安全教育并佩戴上安全带，整改后继续施工； 2、旁站 5#、9#箱变基础、防火墙混凝土浇筑，一切正常。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有限公司 众森建设集团有 限公司	1、2#风机基础垫层混凝土浇筑完成。 2、3#风机基础钢筋制作绑扎；灌注桩小应变检测完成。 3、5#、9#箱变基础、防火墙混凝土浇筑完成。
其 他 事 项	1、现场安全技术交底已完成。	
本日现场监理工作人员		徐文平 高富海
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发