

监理日志（ ）

日期：2020 年 11 月 12 日

天气：晴

星期：四

气温：10—18℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：3#、18#风机基础 1、巡查施工现场一切正常； 2、旁站 3#风机基础混凝土浇筑，商混、砼标号 C40F100 防腐阻锈、砼方量 477m³，未出现质量事故、安全事故，浇筑过程顺利。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司	1、3#风机基础砼浇筑完成； 2、18#风机基础灌注桩钢筋笼制作绑扎。
其 他 事 项	1、现场安全技术交底已完成。	
本日现场监理工作人员		徐文平 高富海 黎建光
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发