

监理日志（ ）

日期：2020年11月13日

天气：晴

星期：五

气温：10—18℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	<p>施工部位：3#、18#风机基础</p> <p>1、巡查施工现场发现 18#基础灌注桩钢筋笼制作间距不符合要求、漏绑，现场已要求施工单位整改；</p> <p>2、旁站 18#基础灌注桩混凝土浇筑，商混、砼标号 C40F100、砼方量 64m³，未出现现场质量事故、安全事故，浇筑过程顺利。</p> <p>3、组织召开监理例会并记录。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司	1、18#风机基础灌注桩钻孔、钢筋笼制作绑扎、灌注桩混凝土浇筑完成 4 根。 2、7#基础防腐刷漆完成。
其 他 事 项	1、现场安全技术交底已完成。	
本日现场监理工作人员		徐文平 黎建光
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发