

监理日志（ ）

日期：2020 年 11 月 14 日

天气：晴

星期：六

气温：8—15℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：7#、9#、18#风机基础 1、巡查施工现场发现 18#基础灌注桩钢筋笼漏绑，现场已要求施工单位整改； 2、旁站 18#基础灌注桩混凝土浇筑，商混、砼标号 C40F100、砼方量 75m³，未出现质量事故、安全事故，浇筑过程顺利。 3、旁站 7#基础土方回填，一切正常。 4、旁站 9#基础二次灌浆，过程一切顺利。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司	1、18#风机基础灌注桩钻孔、钢筋笼制作绑扎、灌注桩混凝土浇筑完成 5 根。 2、7#基础土方回填完成。 3、9#基础二次灌浆完成。 4、2#风机基础钢筋进场卸货。
其 他 事 项	1、现场安全技术交底已完成。	
本日现场监理工作人员		徐文平 黎建光
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发