

监理日志（ ）

日期：2020年11月17日

天气：晴

星期：二

气温：10—14℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：2#、11#、18#风机基础、场区配电 1、巡查施工现场发现 18#基础灌注桩钢筋笼漏绑，现场已要求施工单位整改； 2、巡查其他施工现场一切正常。 3、旁站 17#中间电缆接头。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司	1、18#风机基础灌注桩钢筋笼制作绑扎。 2、2#风机基础钢筋制作绑扎。 3、11#基础二次灌浆施工完成。 4、17#场区配电电缆接头完成。
其 他 事 项	1、现场安全技术交底已完成。	
本日现场监理工作人员	徐文平 黎建光 高富海	
记录人：徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	