

## 监理日志（ ）

日期：2020年11月23日

天气：晴

星期：一

气温：-1—7℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：2#、3#、8#风机基础、场区配电  1、巡查施工现场发现场区配电电缆接头厂家未佩戴安全帽，现场已要求整改，整改完成后继续施工。 2、配合业主单位检查各施工单位安全资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司  众森建设集团有 限公司	1、2#风机基础模板安装完成 50%。 2、3#基础土方回填完成 100%。 3. 8#风机基础土方开挖完成 20%。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员	徐文平 黎建光 高富海	
记录人：徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	