

监理日志（ ）

日期：2020年11月30日

天气：晴

星期：一

气温：-3—4℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	<p>施工部位：2#、5#、9#、12#、15#、18#风机基础</p> <p>1、巡查施工现场发现 15#吊装组装相关履带吊资料未提交监理项目部审批，现场已要求资料及进度再次要求同步进行，18：00 提交部分相关资料。</p> <p>2、旁站 18#基础灌注桩施工现场。</p> <p>3、监督 15#风机基础履带吊组装。</p> <p>4、审查吊装施工单位部分资料；主要问题有：吊装施工方案需要单独报审，而且需要“一基一案”共 14 基，需要 14 份独立吊装施工方案报审；相关公司资质及人员资质无公章；未见项目经理任命授权文件；未见项目部成立文件，未见项目章启用文件，未见工程开工报告，大型机械设备起重机检验结论报告模糊不清、无法识别文字内容；未见施工组织设计。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	<p>誉海建设工程有 限公司</p> <p>众森建设集团有 限公司</p>	<p>1、18#基础灌注桩钻孔、钢筋笼安装、混凝土浇筑完成 2 根（共完成 39 根）。</p> <p>2、15#履带吊组装。</p> <p>3、5#、9#、12#、15#风机基础上锚板链接固定铁板拆除等待吊装。</p>
其 他 事 项	<p>1、安全技术交底已落实到位。</p> <p>2、个人安全防护用品穿戴齐全。</p> <p>3、建设单位领导现场检查 15#履带吊组装并提出相关要求。</p>	
本日现场监理工作人员	徐文平 黎建光 高富海	
记录人：徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	