

监理日志（ ）

日期：2020年12月01日

天气：晴

星期：二

气温：-3—4℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：2#、5#、9#、12#、15#、18#风机基础 1、巡查施工现场发现 15#吊装报审的管理人员、特种作业人员与现场实际人员不相符，已要求施工单位重新报审相关管理人员及特种作业人员。 2、监督 15#风机基础履带吊组装。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司	1、7#相变基础及防火墙钢筋制作绑扎。 2、15#履带吊组装完成，塔筒进场 2 段。 3、8#风机基础灌注桩处理完成。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		徐文平 黎建光 高富海
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发