

监理日志（ ）

日期：2020 年 12 月 02 日

天气：晴

星期：三

气温：-3—4℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：15#、7#、8#风机基础 1、巡查施工现场发现 15#吊装报审的管理人员、特种作业人员与现场实际人员不相符，再次要求施工单位重新报审相关管理人员及特种作业人员资质。 2、监督 15#风机基础塔筒吊装现场，现场微风，吊装场地硬化完成，吊装通道符合要求，施工单位各部门管理人员到齐，共 19 人，安全相关措施到位，现场未出现质量事故和安全事故。 3、参加金风厂家技术交底并对施工单位提出安全管理要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司	1、7#相变基础及防火墙钢筋制作绑扎。 2、15#吊装完成第一段。 3、8#风机基础垫层混凝土浇筑完成。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		徐文平 黎建光 高富海
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发