

监理日志（ ）

日期：2020年12月03日

天气：晴

星期：四

气温：-3—4℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	<p>施工部位：15#、2#风机基础、场区配电</p> <p>1、巡查施工现场发现 15#吊装报审的管理人员、特种作业人员与现场实际人员不相符，多次向业主单位反应情况及要求施工单位出具人员变更并报审监理项目部审批，并下达监理联系单一份。</p> <p>2、监督 15#风机基础塔筒吊装现场，现场风力大于 5 级，施工单位因发电机出问题、拉伸设备缺少部件等未能进行吊装塔筒作业。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司	1、2#相变基础及防火墙钢筋制作绑扎。 2、15#吊装完成塔筒吊装第二段准备工作。 3、场区配电中间电缆头制作。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员	徐文平 黎建光 高富海	
记录人：徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	