

监理日志（ ）

日期：2020年12月05日

天气：晴

星期：六

气温：-1—4℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：15#、3#、7#、8#风机基础、场区配电 1、巡查施工现场发现 15#吊装报审的管理人员、特种作业人员与现场实际人员不一致，多次向业主单位反应情况及要求施工单位出具人员变更并报审监理项目部审批，之前下达监理联系单一份。 2、监督 15#风机基础塔筒吊装现场，现场风力 4 级，吊装场地硬化完成，1 台 800T 履带吊、1 台小履带辅吊，吊装通道符合要求，施工单位各部门管理人员到齐，共 21 人，安全相关措施到位，现场未出现质量事故和安全事故。 3、旁站 3#、7#基础二次灌浆施工现场并记录浇筑情况。 4、下达监理工程师通知单一份 ZHJL-TZD-028	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司	1、3#、7#基础二次灌浆施工完成。 2、15#吊装完成塔筒第四段吊装。 3、8#风机基础锚栓安装完成。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		徐文平 黎建光 高富海
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发