

监理日志（ ）

日期：2020 年 12 月 06 日

天气：晴

星期： 日

气温：-1—4℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：15#吊装施工、场区配电 1、15#吊装报审的管理人员、特种作业人员与现场实际人员不一致，多次向业主单位反应情况及要求施工单位出具人员变更并报审监理项目部审批，之前下达监理联系单一份。 2、监督 15#风机基础塔筒吊装现场，现场风力 4 级，吊装场地硬化完成，1 台 800T 履带吊、1 台小履带辅吊，吊装通道符合要求，施工单位各部门管理人员到齐，共 21 人，安全相关措施到位，现场未出现质量事故和安全事故。 3、检查场区配电中间电缆接头制作，施工工艺符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	誉海建设工程有限公司 众森建设集团有限公司	1、场区配电电缆中间接头制作。 2、15#吊装完成塔筒第 5 段、机舱吊装。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		徐文平 黎建光 高富海
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发