

监理日志（ ）

日期：2020年12月08日

天气：晴

星期：二

气温：-1—4℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：15#吊装施工、场区配电 1、15#吊装报审的管理人员、特种作业人员与现场实际人员不一致，多次向业主单位反应情况及要求施工单位出具人员变更并报审监理项目部审批，之前下达监理联系单一份。 2、监督 15#风机基础塔筒吊装现场。 3、旁站 3#、7#箱变基础、防火墙混凝土浇筑，商混、C40、用量各 13 立方。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司	1、场区配电电缆中间接头制作。 2、15#风机发电机吊装完成。 3、18#风机基础开槽完成 20%。 4、3#、7#箱变基础、防火墙混凝土浇筑完成。 5、8#风机基础钢筋进场卸货。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		徐文平 黎建光 高富海
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发