

监理日志（ ）

日期：2020年12月16日

天气：晴

星期：三

气温：-8—1℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：8#、15#吊装转场 1、巡查施工现场一切正常。 2、监督 15#风机吊装转场拆卸一切正常。 3、整理专家质检对资料提出要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司	1、15#吊装转场 17#风机。 2、8#风机基础钢筋验收完成、模板安装中。 3、2#风机基础二次灌浆前期准备工作完成（凿毛、保温措施）。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		徐文平 黎建光 高富海
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发