

监理日志（ ）

日期：2020年12月23日

天气：晴

星期：三

气温：-6—6℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：18#风机基础；15#、17#吊装现场 1、巡查施工现场发现 15#线槽支架未固定，现场已让施工单位整改完成； 2、陪同业主单位检查箱变基础安装完成情况，目前完成 15#、16#、17#箱变安装调试作业； 3、因今天风速过大，未进行吊装作业，安排工人进行技术交底工作。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司	1、17#风机发电机吊具安装完成。 2、18#风机基础钢筋制作绑扎。 3、15#-17#箱变安装调试完成。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员	徐文平 黎建光 高富海	
记录人：徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	