

监理日志（ ）

日期：2020 年 12 月 24 日

天气：晴

星期：四

气温：-4—3℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：8#、18#风机基础；15#、17#吊装现场 1、巡查施工现场发现 8#风机基础余土未覆盖，现场已要求施工单位进行覆盖； 2、检查 15#风机消缺完成，可试运行； 3、监督 17#风机发电机吊装作业，过程符合要求，未出现质量事故及安全事故；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司	1、17#风机发电机吊装完成。 2、18#风机基础钢筋制作绑扎 90%。 3、15#风机首台成功并网。 4、8#风机基础模板拆除完成 50%。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		徐文平 黎建光 高富海
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发