

监理日志（ ）

日期：2020年12月26日

天气：晴

星期：六

气温：-2—6℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：8#、18#风机基础；17#吊装现场 1、巡查施工现场发现 17#风机吊装现场吊带未进行分类堆放，现场再次要求施工单位进行物品分类堆放。 2、旁站 18#风机基础混凝土浇筑（砼方量 474m³，商混 C40F100，塌落度 180mm）； 3、监督 17#风机叶片安装，过程符合要求，未出现质量事故及安全事故； 4、旁站 8#风机基础土方回填完成，回填前检查了基坑内无积水，淤泥及杂物，人员已配备，机械正常。基础分部验收合格，同意回填，回填时要求在承台四周对称填土，分层压（夯）实。剔除粒径过大的石块，控制每层土厚在 25 cm 以内。经检查，标高、分层压实系数基本达到设计要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	誉海建设工程有限公司 众森建设集团有限公司	1、17#风机叶片组装完成。 2、18#风机基础混凝土浇筑完成。 3、8#风机基础土方回填完成。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		徐文平 黎建光 高富海
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发