

监理日志（ ）

日期：2021 年 01 月 09 日

天气：晴

星期：六

气温：-9—0℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：16# 1、巡查施工现场发现 16#吊装施工现场人员不足，询问得知因疫情家乡管控，工人提前回家过年。现场要求施工单位增加人员进场相关事宜。 2、组织召开监理例会并记录。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 苏华建设集团有 限公司	1、16#吊装施工现场布置。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		徐文平 黎建光 高富海
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发