

监理日志（ ）

日期：2021 年 01 月 21 日

天气：晴

星期：四

气温：-3—7℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：16#、18# 1、巡查施工现场发现施工现场个别员工未正确佩戴安全帽，现场已要求施工单位整改到位，再次要求施工单位提交相关前期资料及特种作业人员上岗证；同时发现 16# 轮毂位置需要调整后才能进行叶片地面组装，施工单位现场已整改落实相关问题后进行叶片地面组装。 2、了解施工现场阻工村民的相关情况配合建设单位、施工单位进行协调。	
施 工 情 况	施工单位 誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 苏华建设集团有 限公司	施工内容及进度 1、16 风机轮毂就位、叶片地面组装； 2、18#风机承台平整；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		徐文平 黎建光 高富海
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发