

监理日志（ ）

日期：2021年01月23日

天气：晴

星期：六

气温：-5—5℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	<p>施工部位：16#、18#</p> <p>1、巡查施工现场一切正常。</p> <p>2、旁站 16#风机叶片吊装完成，现场测量风速 3m/s，检查地面硬化、吊装通道满足要求，由 1 台履带主吊 800T、2 台辅吊 80T 协助起吊，施工现场各管理人员到场指挥，吊装过程顺利，未出现安全事故及质量事故。</p>	
施 工 情 况	<p>施工单位</p> <p>誉海建设工程有 限公司</p> <p>众森建设集团有 限公司</p> <p>苏华建设集团有 限公司</p>	<p>施工内容及进度</p> <p>1、16 风机叶片吊装完成；</p>
其 他 事 项	<p>1、安全技术交底已落实到位。</p> <p>个人安全防护用品穿戴齐全。</p>	
本日现场监理工作人员	徐文平 黎建光 高富海	
记录人：徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	