

监理日志（ ）

日期：2021年01月27日

天气：晴

星期：三

气温：-7—5℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	<p>施工部位：11#、16#</p> <p>1、巡查施工现场发现 11#塔筒吊装施工现场部分工人未佩戴安全帽，现场已要求施工单位加强安全管理，做好安全技术交底工作。</p> <p>2、16#风机安装验收完成。</p> <p>3、旁站 11#风机塔筒 1-3 段吊装，现场测量风速 5m/s，检查地面硬化、吊装通道满足要求，由 1 台履带主吊 800T、1 台辅吊 80T 协助起吊，施工现场各管理人员到场指挥，吊装过程顺利，未出现安全事故及质量事故。</p>	
施 工 情 况	<p>施工单位</p> <p>誉海建设工程有 限公司</p> <p>众森建设集团有 限公司</p> <p>苏华建设集团有 限公司</p>	<p>施工内容及进度</p> <p>1、11#风机塔筒 1-3 段吊装完成。</p> <p>2、16#风机安装验收完成。</p>
其 他 事 项	<p>1、安全技术交底已落实到位。</p> <p>个人安全防护用品穿戴齐全。</p>	
本日现场监理工作人员		徐文平 黎建光
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发