

## 监理日志（ ）

日期：2021年01月31日

天气：晴

星期： 日

气温：-5—5℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	<p>施工部位：11#</p> <p>1、巡查施工现场一切正常。</p> <p>2、旁站11#风机塔筒叶片吊装，现场测量风速3m/s，检查地面硬化、吊装通道满足要求，由1台履带主吊800T、1台辅吊80T协助起吊，施工现场各管理人员到场指挥，吊装过程顺利，未出现安全事故及质量事故。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	誉海建设工程有 限公司  众森建设集团有 限公司  苏华建设集团有 限公司	1、11#风机叶片吊装完成。
其 他 事 项	<p>1、安全技术交底已落实到位。</p> <p>2、个人安全防护用品穿戴齐全。</p>	
本日现场监理工作人员		徐文平 黎建光
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发