

## 监理日志（ ）

日期：2021年02月20日

天气：晴

星期：六

气温：3—15℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	<p>施工部位：12#</p> <p>1、巡查施工现场发现过路电线保护套管裸漏在外，现场已要求施工单位整改到位，同时发现12#吊装现场缺少安全警示牌、消费灭火器，已口头要求施工单位整改。</p> <p>2、旁站12#风机下段塔筒吊装，现场测量风速4m/s，检查地面硬化、吊装通道满足要求，由1台履带主吊800T、1台辅吊80T协助起吊，施工现场各管理人员到场指挥，吊装过程顺利，未出现安全事故及质量事故。</p>	
施 工 情 况	<p>施工单位</p> <p>誉海建设工程有 限公司</p> <p>众森建设集团有 限公司</p> <p>苏华建设集团有 限公司</p>	<p>施工内容及进度</p> <p>1、12#风机下段塔筒吊装完成。</p> <p>2、12#风机主吊爬杆完成。</p>
其 他 事 项	<p>1、安全技术交底已落实到位。</p> <p>2、个人安全防护用品穿戴齐全。</p>	
本日现场监理工作人员	徐文平 黎建光	
记录人：徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	