

监理日志（ ）

日期：2021 年 02 月 21 日

天气：晴

星期： 日

气温：3—15℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：12# 1、巡查施工现场发现施工现场安全围栏、警示牌不足，现场已要求施工单位整改到位。 2、旁站 12#风机塔筒 2、3、4、5 段吊装，现场测量风速 4m/s，检查地面硬化、吊装通道满足要求，由 1 台履带主吊 800T、1 台辅吊 80T 协助起吊，施工现场各管理人员到场指挥，吊装过程顺利，未出现安全事故及质量事故。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 苏华建设集团有 限公司	1、12#风机 2、3、4、5 段塔筒吊装完成。 2、18#场区配电电缆敷设完成 100 米。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		徐文平 黎建光
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发