

## 监理日志（ ）

日期：2021年02月22日

天气：晴

星期：一

气温：0—10℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	<p>施工部位：12#</p> <p>1、巡查施工现场发现安全负责人、管理人员未在岗监督，现场已要求施工单位整改到位。</p> <p>2、由于风速大于8米，现场机舱组装完成后未能进行吊装。</p>	
施 工 情 况	<p>施工单位</p> <p>誉海建设工程有 限公司</p> <p>众森建设集团有 限公司</p> <p>苏华建设集团有 限公司</p>	<p>施工内容及进度</p> <p>1、12#风机机舱组装完成；发电机进场。</p> <p>2、18#场区配电电缆敷设完成150米。</p>
其 他 事 项	<p>1、安全技术交底已落实到位。</p> <p>2、个人安全防护用品穿戴齐全。</p>	
本日现场监理工作人员		徐文平 黎建光
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发