

监理日志（ ）

日期：2021 年 02 月 23 日

天气：晴

星期：二

气温：0—4℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：12# 1、巡查施工现场发现安全负责人、管理人员未在岗监督，现场已要求施工单位整改到位。 2、由于现场监测风速大于 8 米，现场机舱组装完成后未能进行吊装。	
施 工 情 况	施工单位 誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 苏华建设集团有 限公司	施工内容及进度 1、12#风机下段平台组装完成。 2、18#场区配电电缆敷设完成 150 米。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		徐文平 黎建光
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发