

监理日志（ ）

日期：2021 年 02 月 26 日

天气：晴

星期：五

气温：-1—9℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：12# 1、巡查施工现场发现叶片放松标志未全部完成，已要求施工单位整改到位后进行力矩验收。 2、旁站 12#风机叶片吊装，现场测量风速 5m/s，检查地面硬化、吊装通道满足要求，由 1 台履带主吊 800T、1 台辅吊 80T 协助起吊，施工现场各管理人员到场指挥，吊装过程顺利，未出现安全事故及质量事故。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有限公司 众森建设集团有限公司 苏华建设集团有限公司	1、12#风机叶片吊装完成。 2、18#场区配电电缆敷设完成 100 米。 3、3#风机吊装平台场平。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。 3、建设单位下达春季安全大检查工作通知，已落实施工单位按要求完成。	
本日现场监理工作人员		徐文平 黎建光 高富海
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发