

监理日志（ ）

日期：2021 年 02 月 27 日

天气：晴

星期：六

气温：-1—9℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：12# 1、巡查施工现场发现 2#施工现场场地布置不符合要求，已要求施工单位整改到位后进行力转场设备卸货。 2、现场检查安全警示牌、消防灭火器材等一切正常。	
施 工 情 况	施工单位 誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 苏华建设集团有 限公司	施工内容及进度 1、12#风机吊装设备转场至 2#。 2、18#场区配电电缆敷设完成 50 米。 3、3#风机吊装平台场平换填。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。 3、建设单位下达春季安全大检查工作通知，已落实施工单位按要求完成。	
本日现场监理工作人员		徐文平 黎建光 高富海
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发