

监理日志（ ）

日期：2021年03月10日

天气：晴

星期：三

气温：5—15℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：03# 1、巡查施工现场发现安全负责人在岗不作为，现场已口头要求施工单位整改。 2、旁站 03#风机塔筒 1-4 段吊装，现场测量风速 5m/s，检查地面硬化、吊装通道满足要求，由 1 台履带主吊 800T、1 台辅吊 80T 协助起吊，施工现场各管理人员到场指挥，吊装过程顺利，未出现安全事故及质量事故。 3、由于 18#鱼塘户主要求重心测量占用的土地使用面积，业主单位、监理单位、施工单位、户主现场重心测量。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 苏华建设集团有 限公司	1、03#风机塔筒 1-4 段吊装完成。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		徐文平 黎建光 高富海
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发