

监理日志（ ）

日期：2021年03月19日

天气：晴

星期：五

气温：5—12℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：02# 1、巡查施工现场一切正常。 2、旁站 02#风机机舱、发电机吊装，现场测量风速 3m/s，检查地面硬化、吊装通道满足要求，由 1 台履带主吊 800T、1 台履带辅吊 100T 协助起吊，施工现场各管理人员到场指挥，吊装过程顺利，未出现安全事故及质量事故。 3、组织召开监理例会并记录。 4、旁站 10#风机基础灌注桩混凝土浇筑，砼标号 C40、商混、砼方量共 72m³，现场提取砼试块 2 组，砼坍落度 180mm；现场实测孔径、孔深符合图纸要求。	
施 工 情 况	施工单位 誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 苏华建设集团有 限公司	施工内容及进度 1、02#风机机舱、发电机吊装完成。 2、10#风机基础钻孔、钢筋笼安装、混凝土浇筑完成 4 根。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。 3、组织召开监理安全会议并记录。	
本日现场监理工作人员		徐文平 黎建光 高富海
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发